

АКТ

о результатах контроля за соблюдением концессионером условий Концессионного соглашения от 20.09.2019 № 1, заключенного с Обществом с ограниченной ответственностью «АВТ ПЛЮС», в отношении объектов, предназначенных для водоснабжения, находящихся в собственности Городского округа Верхняя Тура

г. Верхняя Тура

«27» декабря 2023 года

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», концессионного соглашения о создании и эксплуатации объектов централизованной системы водоснабжения Городского округа Верхняя Тура от 20.09.2019 №1, Устава Городского округа Верхняя Тура, в рамках осуществления контроля за соблюдением концессионером – Обществом с ограниченной ответственностью «АВТ ПЛЮС» условий Соглашения.

Комиссией в следующем составе:

- Дементьева Э.Р. – первый заместитель главы Администрации Городского округа Верхняя Тура, председатель комиссии;
- Ананьева Т.Д. – ведущий инженер муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика», член комиссии;
- Хачирова М.Н. – начальник юридического отдела Администрации Городского округа Верхняя Тура, член комиссии;
- Кушнирук И.П. – начальник специалист Управления по делам архитектуры, градостроительства и муниципального имущества Администрации Городского округа Верхняя Тура, член комиссии;
- Закирова З.А. – специалист Управления по делам архитектуры, градостроительства и муниципального имущества Администрации Городского округа Верхняя Тура, член комиссии, проведена проверка исполнения условий Концессионного соглашения от 20.09.2019 № 1.

Концессионер надлежащим образом был уведомлен об осуществлении проверки.

Цель проверки: Контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, в т.ч. по исполнению мероприятия концессионного соглашения по реконструкции (модернизацию) объектов концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объектов концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, достижением параметров надежности и энергетической эффективности объектами концессионного соглашения.

Проверяемый период – 2023 год.

В период с 13.12.2023 по 19.12.2023 комиссией осуществлена проверка исполнения концессионером условий концессионного соглашения, установленных п. 1 Соглашения, а также п. 1,2,3,5 Приложения № 5 «Задание и основные

мероприятия на выполнение работ по реконструкции объекта концессионного соглашения».

По результатам проведенной проверки установлено следующее.

1. Муниципальное имущество используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением.

2. Услуги по водоснабжению потребителям городского округа оказываются по утвержденным тарифам.

3. В адрес концессионера направленно требование о предоставлении предложений по замене мероприятия п.1 Приложения №5. Данное требование не исполнено.

4. Администрацией Городского округа Верхняя Тура в отношении мероприятия, предусмотренного п.2 Приложения №5, направлено исковое заявление об обязанности выполнить мероприятие и взыскания с концессионера неустойки за неисполнение мероприятия. На момент проверки исковое заявление находится на рассмотрении Арбитражного суда Свердловской области.

5. Арбитражный суд Свердловской области решением от 30.01.2023 по делу А60-59036/2022 обязал концессионера выполнить мероприятие №3 Приложения №5 в течение двух месяцев с даты вступления в законную силу решения суда. Данное решение не исполнено, мероприятие не выполнено.

6. Мероприятия, предусмотренные п.5,6 Приложения №5, фактически исполнены в полном объеме. Однако документы, подтверждающие выполнение указанных мероприятий в адрес Администрации Городского округа Верхняя Тура концессионером не направлены.

7. Параметры надежности и энергетической эффективности объектами концессионного соглашения не достигнуты.

По результатам проведенной проверки комиссия решила:

1. Направить в адрес концессионера требование:

- о предоставлении в адрес Администрации Городского округа Верхняя Тура предложений по замене мероприятия, выполненного Администрацией Городского округа Верхняя Тура;

- о предоставлении документов, подтверждающих выполнение работ по мероприятиям;

- направить в адрес концессионера требование о незамедлительном выполнении принятых на себя обязательств, в части выполнения мероприятий, установленных приложением № 5 концессионного соглашения, и выплате пени за нарушение сроков выполнения мероприятии



Э.Р. Дементьева

З.А. Закирова

Т.Д. Ананьева

И.П. Кушнирук

М.Н. Хачирова