

## АКТ

о результатах контроля за соблюдением концессионером условий Концессионного соглашения от 27.02.2020 № 3 заключенного с Обществом с ограниченной ответственностью «Новые технологии» в отношении объектов, предназначенных для теплоснабжения, горячего водоснабжения в открытых и закрытых системах теплоснабжения и подачи теплоносителя, находящихся в собственности Городского округа Верхняя Тура

г. Верхняя Тура

«02» апреля 2021 года

Администрация Городского округа Верхняя Тура в лице главы Городского округа Верхняя Тура Веснина Ивана Сергеевича, действующего на основании Устава именуемая в дальнейшем «Концедент» с одной стороны и в лице директора Матвиенко Андрея Валерьевича, действующего на основании Устава общества, именуемое в дальнейшем «Концессионер» в соответствии с концессионным соглашением от 27 марта 2020 № 3 (далее по тексту – Соглашение) заключили акт о ниже следующем:

1. В соответствии с разделом 30 Соглашения, представителями Концедента в составе:  
– Дементьева Э.Р. – первый заместитель главы Администрации Городского округа Верхняя Тура, председатель комиссии;  
– Курдюмова О.С. – специалист Управления по делам архитектуры, градостроительства и муниципального имущества Администрации Городского округа Верхняя Тура, член комиссии;  
– Ананьева Т.Д. – ведущий инженер муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика».

В период 02.04.2021 осуществлена проверка исполнения Концессионером условий концессионного соглашения, установленных п.1.1. Соглашения, п. 10 Приложения № 5 «Задание и основные мероприятия на выполнение работ по реконструкции объекта концессионного соглашения» Вы приняли на себя обязательство по реконструкции сети теплоснабжения от котельной по ул. Совхозная до детского сада № 45 в срок до 01 марта 2021 года.

2. Концессионер надлежащим образом был уведомлен об осуществлении проверки.

3. В результате осмотра объекта участка тепловой сети от ул. Совхозная до здания детского сада № 45 по ул. Совхозная 13А в присутствии представителя Концессионера – Сайфутдинова И.М. установлено следующее:

1. Муниципальное имущество используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными Соглашением;

2. В соответствии с Соглашением необходимо выполнить работы по реконструкции системы теплоснабжения от котельной по ул. Совхозная. При осмотре, предъявленного к осмотру участка выявлено, что:

- участок тепловой сети от тепловой камеры до детского сада № 45 находится в удовлетворительном состоянии,

- участок для замены сети теплоснабжения выбран неправильно.

3. Нарушены сроки реконструкции системы теплоснабжения от котельной по ул. Совхозная.

Э.Р. Дементьева

О.С. Курдюмова

Т.Д. Ананьева

И.М. Сайфутдинов



*Замечаю дефекты до здания детского сада № 45 по ул. Совхозная в соответствии с проектом. Сайфутдинов И.М.*